

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๕ ไทยเป็นประตูการค้าการลงทุนและยุทธศาสตร์ทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ

ของภูมิภาค

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๙ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่

ครอบคลุมและยั่งยืน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๒ : เสริมสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขันด้านการค้าการลงทุน การบริการและการท่องเที่ยว

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๑ : พัฒนาการเชื่อมโยงเครือข่ายโครงสร้างพื้นฐาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์พัฒนา : ก่อสร้าง ปรับปรุง และบำรุงรักษา ถนน เส้นทางคมนาคม และทางระบายน้ำ ภายในท้องถิ่นและเชื่อมโยงระหว่างท้องถิ่น

แผนงาน : อุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑๐ จากที่นายนาย ดาว โพธิ์ลังกา ไป ทางบัวงามฟาร์ม กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๗ จากบ้านนาย วิไล โกตะวัฒน์ ไป ทางบ้านนางบัวผา ร่ามะนา กว้าง ๕ เมตร ยาว ๖๒ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	ก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๒ จากถนน คสล. เดิมไปทางวัดสิงห์สม ทองสามัคคี กว้าง ๔ เมตร ยาว ๗๗ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความ สะดวกปลอดภัยใน การสัญจร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๔	ก่อสร้างร่องระบาย น้ำ คสล.(แบบมีฝา ปิด) หมู่ ๕ บริเวณ ถนนบ้านนางจันทร์ อินธิสาร ไปทางวัด อัมพวัน ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร น้ส ๑๔๐ เมตร วางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๓๐X๑.๐๐ เมตร จำนวน ๓๗ ท่อน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	ก่อสร้างร่องระบาย น้ำ (แบบไม่มีฝาปิด) หมู่ ๑๑ บริเวณบ้าน นางลำดวน ชันขวา ไปทางสวนนายสงวน ไชยวรรณ ขนาด ร่องระบายน้ำ คสล. กว้าง ๐.๓๐ เมตร ลึก ๐.๓๐ เมตร (ขอบด้านใน) ยาว ๑๔๐ เมตร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	ก่อสร้างลานคอนกรีต คสล.เอนกประสงค์ หมู่ ๑๓ บริเวณหลัง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก กว้าง ๗ เมตร ยาว ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่ เทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๐ ตร.ม.	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๗	โครงการลงหินลูกรัง หมู่ ๔ บริเวณจาก บ้านนายบัว ผ่าน สอน ไปทางที่นายนาย อุดม คำบุญมี กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๐๐ เมตร หนา ๐.๒๐ เมตร มีปริมาณลูกรัง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ ลูก บาศก์เมตร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล. (แบบท่อผ่าครึ่ง) บริเวณถนนบ้านนาย สำรวย ใสโสพล ท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร (ท่อผ่าครึ่ง) จำนวน ๒๐๐ ท่อน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๙	โครงการวางท่อ ระบายน้ำ คสล.(แบบ (แบบท่อผ่าครึ่ง) หมู่ จากบ้านนายเสรี สิงหาสร ไปทางบ้าน นายสมบูรณ์ อิน นอก ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ เมตร (ผ่าครึ่ง) จำนวน ๑๖๒ ท่อน พร้อมวางท่อระบาย น้ำ คสล.ขนาด ๐.๔๐X๑.๐๐ จำนวน ๖๐ ท่อน	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ ปลอดภัยจากน้ำท่วมขัง	๑๗๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑๐	โครงการวางท่อเมน ประปา หมู่ ๖ ชนิต ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๕๗๓ ท่อน เป็นระยะทาง ๒,๒๙๒ เมตร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการวางท่อเมน ประปา หมู่ ๓ ชนิต ท่อพีวีซี ขนาด ๒ นิ้ว จำนวน ๕๒๙ ท่อน เป็นระยะทาง ๒,๑๑๖ เมตร	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีน้ำกินน้ำใช้เพียงพอ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๒	ค่าปรับปรุงถนน คสล.หมู่ ๑๒ บริเวณ จากบ้านนางสาว ปิยวรรณ บหมูล ไป ทางบ้านนางบุญญา วิเชียรรักษ์ กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๑๙ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร พื้นที่เท คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๗๖ ตร.ม.	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓	ค่าปรับปรุงถนน คสล.หมู่ ๑ จากบ้าน นายตึก อุดอามาต ไปทางบ้านนายสมใจ นามวงศ์สาร กว้าง ๔ เมตร ยาว ๑๒๐ เมตร หนา ๐.๑๐ เมตร มีพื้นที่คอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวกปลอดภัย ในการสัญจร	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑๔	ค่าปรับปรุงถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๘ จากบริเวณถนน คสล.(เดิม) ไปทางบ้าน นายคำใส บริสุทธิ กว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๒ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร พื้นที่เทศบาลนคร ไม่น้อยกว่า ๒๖๐ ตร.ม.	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความสะดวก ปลอดภัยในการ สัญจร	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานเคหะและชุมชน
งานไฟฟ้าและประปา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ ๑๔ บริเวณ ทางหลวง ๒๐๒ ไป ทางสวนหม่อนไหม	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ ๔ บริเวณ สามแยก (ทางไปวัด ป่าศรีมงคล) ไปทาง ถนนหลวง ๒๐๔๓	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ ๙ บริเวณ บ้านนายคำพอง ทองโพธิ์ ไปทางฐาน จุดบั้งไฟ	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	ขยายเขตไฟฟ้าแรง ต่ำ หมู่ ๙ บริเวณ บ้านนายคำดี แสง สงครามไปทางถนน หลวง ๒๐๔๓	ประชาชนร้อยละ ๑๐๐ มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
- ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตอบโจทย์การพัฒนา
- ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม
- ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศน์สนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำ
- จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ : พัฒนาด้านชีวิตและสังคม
- ๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- กลยุทธ์พัฒนา : ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการศึกษาในทุกระบบให้กับประชาชน
- แผนงาน : การศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	นักเรียนร้อยละ ๑๐๐ มีความกล้าคิดกล้าแสดงออก	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๔๐,๕๔๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน)
๒	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อให้มี สื่อการเรียนการสอนที่ ทันสมัย	๑,๑๒๙,๕๕๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๕๔๘,๗๘๔ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน)
๓	อุดหนุนสำหรับ สนับสนุนอาหาร กลางวัน โรงเรียนสังกัด สพฐ. ๕ ร.ร.	ร้อยละ ๑๐๐ เพื่อให้เด็ก เด็กรับประทาน อาหารที่มีคุณค่าทาง โภชนาการ	๒,๐๗๓,๖๐๐	๑ ต.ค.๖๖- ๓๐ ก.ย. ๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๑,๐๔๓,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน)

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีบุญบั้งไฟ	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ	๒๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณีลอยกระทง	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ	๑๑๙,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๑๙,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖-ปัจจุบัน)
๓	โครงการส่งเสริมการจัดงานประเพณีบุญผะเหวดจังหวัดร้อยเอ็ด	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการแล้ว	๑๕,๐๐๐ (อุดหนุนส่วนราชการ) (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖-ปัจจุบัน)
๔	โครงการแข่งขันกีฬายูทอมชนสัมพันธ์ด้านยาเสพติด	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ	๑๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการเลี้ยงปู้ตาหมู่ ๑-๑๔	ร้อยละ ๘๐ ประชาชนมีส่วนร่วมโครงการ	๒๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเราเพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๓ : พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่น

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านเศรษฐกิจ

๓.๑ กลยุทธ์ : พัฒนา สนับสนุน และส่งเสริมอาชีพ การสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับประชาชนในท้องถิ่น

แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการบริหารศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	ด้านการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มีรายได้น้อย	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการฝึกอบรมและขยายพันธุ์พืช	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๑,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการฝึกอบรมการทำปุ๋ยหมักและปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุในชุมชน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้การกำจัดวัชพืชในนาข้าวโดยชีววิธี (ไม่ใช้สารเคมี)	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๖	โครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงปลูกผักสวนครัวสร้างความมั่นคงด้านอาหาร	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๗	ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำบ้านท่าโพธิ์ หมู่ ๑๑ และสถานีสูบน้ำบ้านหนองกุงน้อย หมู่ ๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	๓๔๐,๑๓๙ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน)
๘	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ
๙	โครงการปลูกต้นไม้/หญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๙ ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและมีความคุ้มครองทางสังคมเรา
 เพียงพอเหมาะสม

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๑ : พัฒนาและส่งเสริมการเกษตรแบบอัจฉริยะ และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ : พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม

๔.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดสวัสดิการสังคม และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และ
 ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการจัดกิจกรรมวัน ผู้สูงอายุ	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนตามอำนาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นด้านการ ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	ฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการ จิตอาสาภัยพิบัติประจำ อบต.โพธิ์ใหญ่	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการฝึกอบรมทบทวน สมาชิก อปพร.	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการรณรงค์ป้องกัน อุบัติเหตุในช่วงเทศกาล	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๔๗,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๑๘,๙๑๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน)
๔	โครงการ อบต.โพธิ์ใหญ่ ร่วมกิจกรรมหน่วยแพทย์ อาสา พอ.สว.	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	โครงการช่วยเหลือ ประชาชนเี่ยวยาหรือ ฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๕,๘๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๖	ค่าป่วยการอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๘๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๑๐,๒๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน)

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ ป้องกันและแก้ไขปัญหายา เสพติด	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๒	โครงการ อบต.พบ ประชาชน	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓	โครงการส่งเสริมอาชีพ	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

- ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางสังคม
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายความว่า ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูง
 ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดีและส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
 ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๓ : พัฒนาคนทุกช่วงวัยและระบบนิเวศสนับสนุน (Ecosystem) เพื่อลดปัญหาความยากจนความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๒ : พัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านสาธารณสุข การกีฬาและนันทนาการ

๕.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนางานด้านสาธารณสุข การส่งเสริมสุขภาพอนามัย และการป้องกันและควบคุมโรคให้กับ

ประชาชนทุกกลุ่มอายุ

แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๓	โครงการฝึกอบรมทบทวนผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๖๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๕	โครงการควบคุมโรคหอนปยาธิของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๔	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หมู่ ๕	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑๑	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑๓	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑๒	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑๔	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๖	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑๐	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มี การเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๓	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ๘	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๒	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๕	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๑๙	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๐	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๒	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๑	โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ ๓	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๒๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนู ๓	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๓	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนู ๑๔	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๔	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนู ๕	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๕	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนู ๖	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๖	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนู ๗	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๗	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนู ๘	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๘	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนู ๙	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ
๒๙	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพในโรงเรียนและชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หนู ๑๐	ประชาชนและพนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่มีงบเบิกจ่ายงบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๓๐	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑๑	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๑	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑๒	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๒	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียนและ ชุมชนของสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ หมู่ ๑๓	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๓	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ ๔	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๔	โครงการอบรมหมอ หมู่บ้านในพระราช ประสงค์ หมู่ ๕	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๓๕	ค่าจ้างเหมาบริการ ผู้ปฏิบัติงานในระบบ การแพทย์ฉุกเฉิน	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๖๗๒,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๒๘๐,๐๐๐ คงเหลือ ๓๙๒,๐๐๐ คำนวณจาก(๑ ต.ค. ๖๖ - ปัจจุบัน)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ใหญ่ อำเภอนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
 ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ หมายเหตุที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพและตอบ
 โจทย์ประชาชน

ค. Sustainable Development Goals: SDGs เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงานและ
 พันพหูส่วน

ง. ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดที่ ๕ : เสริมสร้างความมั่นคงภายใน และยกระดับการบริหารจัดการภาครัฐให้มีสมรรถนะสูง

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท. ในเขตจังหวัดร้อยเอ็ดที่ ๔ : พัฒนาด้านการบริหารจัดการและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๖.๑ กลยุทธ์ : ส่งเสริม สนับสนุนการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
 การพัฒนาท้องถิ่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑	โครงการสนับสนุน กิจกรรมจิตอาสาเราทำ ความดีด้วยหัวใจ	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๔๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๑๒,๕๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน)
๒	โครงการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมมือการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. (สถานที่กลาง)	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๕,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ระหว่าง ดำเนินการ	๑๕,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน)
๓	โครงการบริการจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๑๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๔	ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือค่า สินไหมทดแทน	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๕	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๖	การดำเนินการตามนโยบาย รัฐบาล กระทรวงมหาดไทย จังหวัด หรืออำเภอ	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๗	คำขวัญวัดที่สาธารณะประโยชน์ และปึกหลักเขต	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๖,๘๖๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน)
๘	โครงการฝึกอบรมพัฒนา ความรู้และศึกษาดูงานของ พนักงานส่วนตำบล	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๒๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๙	โครงการจัดงานจัดกิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ วันที่ ๕ ธันวาคม	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ดำเนินการ แล้ว	๔,๐๐๐ (คำนวณจาก ๑ ต.ค. ๖๖- ปัจจุบัน)
๑๐	โครงการจัดงานและกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรม ราชินี ๓ มิถุนายน	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๑	โครงการจัดงานและกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิ พลอดุลยเดชมหาราช บรม นาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๒	โครงการจัดงานและกิจกรรม เนื่องในวันคล้ายวันเสด็จ สวรรคตพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์พระ จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระปิ ยมหาราช	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วม โครงการ	๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต	งบประมาณ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการ ดำเนินการ	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)
๑๕	โครงการจัดงานและ กิจกรรมวันเฉลิมพระชน พรรษาสมเด็จพระนางเจ้า สิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๖	โครงการจัดงานและ กิจกรรมวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๔,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๗	โครงการฝึกอบรม คุณธรรมจริยธรรม บุคลากร	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ
๑๘	โครงการปรับปรุงแผนที่ ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	ประชาชนและ พนักงานร้อยละ ๑๐๐ เข้าร่วมโครงการ	๓๕๐,๐๐๐	๑ ต.ค.๖๖-๓๐ ก.ย. ๖๗	ยังไม่ ดำเนินการ	ยังไม่มีเบิกจ่าย งบประมาณ